Demande pour une validation individuelle PAC-SM

PACSYSTÈMEMODULE
POMPES À CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTÈME

1) **Demandeur** (installateur)

Entreprise:	
Personne de contact:	
Rue et N°:	
NPA / lieu / canton:	/ /
Tel. / ligne directe:	/
Email:	

2) Objet

Maître d'ouvrage:	
Rue / N° EGID:	/
NPA / lieu:	/

3) Système sollicité pour une validation individuelle

Pompe à chaleur:			doit être certifiée	
Schéma hydraul.:			doit être certifié / joindre schéma SVP	
Accumulateur:	Type		existant	Classe, si nouvel acc.
	Volume	litres	☐ Oui ☐ Non	☐ A+ ☐ A ☐ B ☐ C
ECS:	Type		existant	Classe, si nouvel acc.
	Volume	litres	☐ Oui ☐ Non	☐ A+ ☐ A ☐ B ☐ C
	Surface EC	m^2		
Commentaire:				

Conditions:

1. Les *exigences de base du PAC-SM doivent être remplies* (intégration hydraulique)
2. Les composants qui nécessitent un test externe avant d'être inclus dans un PAC-SM (pompe à chaleur, accumulateurs combinés nouvellement installés) *doivent déjà être inclus dans un PAC-SM*
3. Le *schéma hydraulique* utilisé *doit être joint*.
4. La validation individuelle confirme la *conformité aux exigences du PAC Système-Module*.
5. En cas de *rafraîchissement,* il faut éviter toute corrosion et humidification de l'isolation, c'est-à-dire que tous les composants concernés doivent être isolés de façon étanche à la diffusion ou que la température des conduites froides doit être limitée au minimum à 18°C.
6. Le fonctionnement en mode de chauffage et de *rafraîchissement* pendant la même journée devrait être évité. Une pause totale de 24h est recommandée.

Les procédures standards et la demande de certification doivent être les mêmes que pour un système avec un certificat de module. Pour plus de précisions, merci de prendre contact avec l'Antenne romande du GSP: info@pac.ch / 024 426 02 11

Lieu, date: _____

Signature (digitale): _____

Partenaires coopérants

GSP suisseénergie suissetec ImmoClimat Suisse DIE PLANER.